

DATE	HEURES	ACTIVITÉ	REMARQUES
17 févr. 2016	07:00	Défrichage déssouchage tracto	
18 févr. 2016	04:00	terrassement	Tractopelle peu efficace en pente, préférer un 4X4.
19 févr. 2016	06:00	terrassement	Si pas de terrassement, une grue est peut-être préférable.
22 févr. 2016	06:00	terrassement	
1 mars 2016	04:00	terrassement	
14 mars 2016	03:00	terrassement	
15 mars 2016	04:00	terrassement	
17 mars 2016	04:00	terrassement	
18 mars 2016	02:00	tranchées	
21 mars 2016	03:00	tranchées	
22 mars 2016	03:00	tranchées	
23 mars 2016	07:00	tranchées	
30 mars 2016	02:00	tranchées	
1 avr. 2016	04:00	coffrages	
4 avr. 2016	02:00	coffrages	
6 avr. 2016	07:00	coffrages	
7 avr. 2016	07:00	raccordements et coffrages	
8 avr. 2016	03:00	coffrages	
11 avr. 2016	02:00	coffrages	
12 avr. 2016	05:00	coffrages et livraison macadam, 12T	ça fait pas un gros tas.
19 avr. 2016	03:00	livraison et rangement bois charpente	
20 avr. 2016	07:00	remplissage tranchées macadam	
21 avr. 2016	04:00	olystyrène périphérique+commande fournitures béton	

25 avr. 2016	03:00	coffrages remise	
27 avr. 2016	05:00	remplissage macadam remise+ferrailles	
28 avr. 2016	07:00	béton soubassement	mauvais banchages hors sol, écartements sous la pression du béton.
29 avr. 2016	07:00	béton soubassement	trop physique, trouver un moyen de charger la bétonnière au tracto.
4 mai 2016	07:00	muret parpaings soubassement	
5 mai 2016	08:00	muret parpaings soubassement	
6 mai 2016	08:00	muret parpaings soubassement	
17 mai 2016	07:00	raccordements et terrassement	
18 mai 2016	04:00	muret parpaings remise	
20 mai 2016	07:00	muret parpaings remise	
23 mai 2016	03:00	muret parpaings remise	
24 mai 2016	07:00	muret parpaings remise	
25 mai 2016	03:00	raccordements	
26 mai 2016	05:00	terrassement	toujours beaucoup de pluie
3 juin 2016	05:00	coffrages remise	
6 juin 2016	04:00	béton finition parpaings	
7 juin 2016	03:00	décoffrage, divers	
8 juin 2016	10:00	tranchée	
9 juin 2016	06:00	raccordements	
10 juin 2016	06:00	raccordements et rebouchage tranchée	

21 juin 2016	06:00	terrassement	Pluie énorme du 13 au 17/06
23 juin 2016	07:00	terrassement	panne tracto le 22(flexible explosé+ventilateur branlant) Une journée perdue.
24 juin 2016	05:00	macadam hérisson	
25 juin 2016	03:00	macadam hérisson	
27 juin 2016	03:00	macadam hérisson	
28 juin 2016	06:00	Location plaque vibrante+géotextile	livraison pouzzolane
29 juin 2016	06:00	pouzzolane hérisson, bâche treillis, soudé	
30 juin 2016	06:00	treillis soudé, béton, escalier remise	
1 juil. 2016	02:00	formalités	
5 juil. 2016	01:00	Livraison toupie	trop visqueux, livreur pressé et désagréable, mauvais boulot.
18 juil. 2016	08:00	maçonnerie soubassement	
19 juil. 2016	08:00	maçonnerie soubassement	
20 juil. 2016	08:00	triage bois préparation poutres en I	
21 juil. 2016	08:00	poutres en I, début et découpes	
25 juil. 2016	08:00	poutres en I	
26 juil. 2016	08:00	poutres en I	
27 juil. 2016	08:00	poutres en I	
28 juil. 2016	04:00	poutres en I	entraxe des poutres : 88cm
16 août 2016	08:00	poutres en I	manque de serre joints.
17 août 2016	08:00	poutres en I	Compter 15 à 20kg de colle !!! , 60h de poutres c'est trop !

18 août 2016	03:00	poutres en I	collage sandwich trop long (1h30/poutre), étudier en rainure avec défonceuse
29 août 2016	08:00	découpes entraxes+divers rangements	
30 août 2016	08:00	stockage paille toit+dessin portique nord	
31 août 2016	08:00	charpente trad portique nord	
1 sept. 2016	08:00	assemblages portique nord	
5 sept. 2016	08:00	assemblages portique nord	
6 sept. 2016	08:00	découpes portique sud, graissage tracto	
9 sept. 2016	04:00	courses porte vitrée, faîtières, filtre tracto.	
12 sept. 2016	05:00	gestion pluie, vidange tracto, plans ordi...	arrivée de la pluie au mauvais moment !!!
13 sept. 2016	06:00	découpes pour façade sud, nettoyage fenêtres	
20 sept. 2016	04:00	découpes pour façade sud.	
21 sept. 2016	03:00	préparation entraxes	
22 sept. 2016	06:00	déchargement paille	serait plus facile avec une grue mais bon...
23 sept. 2016	19:00	montage murs, début façade sud	
24 sept. 2016	23:00	fin sud, pose poutres I, couverture Bacacier	risque pluie sur paille, fin à 1h du mat : danger !
29 sept. 2016	09:00	correction défauts, fin découpes tôles	
30 sept. 2016	05:00	rajouts poutre I cotés (fabrication)	
3 oct. 2016	04:00	rajouts poutre I cotés (pose)	
10 oct. 2016	05:00	rajouts poutre I cotés (pose)	
11 oct. 2016	08:00	Rangement atelier - planches tour du toit	!long, mettre d'abord équerres puis mesurer et poser planches à mi-équerre.

12 oct. 2016	08:00	pose géotextile et étalage pouzzolane toiture	
13 oct. 2016	08:00	Paille dans toiture	
14 oct. 2016	03:00	Paille dans toiture	
17 oct. 2016	08:00	Paille dans toiture	
18 oct. 2016	08:00	plan électricité, début terre sur toit	
19 oct. 2016	10:00	fin bottes dans toiture, terre sur toit	
20 oct. 2016	05:00	fin terre sur toit	
3 nov. 2016	07:00	renforts bout poutres, voirie, terrassement finitions	
4 nov. 2016	05:00	voirie, terrassement finitions, semis	
14 nov. 2016	04:00	Rangement, électricité	
15 nov. 2016	06:00	électricité	
16 nov. 2016	07:00	électricité	
17 nov. 2016	07:00	Électricité, bardage, pose fenêtres	
18 nov. 2016	04:00	Bardage, pose fenêtres	
21 nov. 2016	06:00	Bardage	
23 nov. 2016	07:00	étanchéité fenêtre, bardage	
24 nov. 2016	07:00	finitions façade sud, pose laine de bois	
12 déc. 2016	06:00	passage cable 35 <sup>2</sup>	
13 déc. 2016	06:00	passage cable 35 <sup>2</sup>	Petite galère, nouvelle tranchée etc...
14 déc. 2016	06:00	voie d'accès	

15 déc. 2016	06:00	voie d'accès, jonction et bourrage paille	
10 janv. 2017	07:00	Bourrage paille, coutures entre bottes	
11 janv. 2017	07:00	Bourrage paille, coutures, pare-vapeur	
12 janv. 2017	04:00	Pare-vapeur	vente tracto
13 janv. 2017	07:00	Pare-vapeur	
16 janv. 2017	07:00	ferrailles cloisons	
17 janv. 2017	04:00	fouurrures plafond	
18 janv. 2017	05:00	fouurrures plafond, ménage préparation fermacell	Astuce : marquage des boitiers élec au sol avec laser
19 janv. 2017	10:00	pose fermacell plafond	
20 janv. 2017	10:00	cloisons fermacell	
1 févr. 2017	07:00	électricité	
1 mars 2017	08:00	cloisons fermacell	
2 mars 2017	08:00	fermacell	
3 mars 2017	04:00	fermacell	
8 mars 2017	08:00	Fermacell fermeture salle de bain	
9 mars 2017	08:00	finitions fermacell, ponçage	
10 mars 2017	04:00	finitions fermacell, ponçage	
14 mars 2017	08:00	finitions fermacell, ponçage	
15 mars 2017	08:00	bar, élec	
16 mars 2017	04:00	électricité, fournitures enduits, rangement	

17 mars 2017	16:00	enduits	location sablon
27 mars 2017	08:00	enduits	location sablon
4 avr. 2017	04:00	petites choses	
5 avr. 2017	16:00	enduits	location sablon
6 avr. 2017	16:00	enduits	location sablon
13 avr. 2017	03:00	fin enduits dessus	
14 avr. 2017	08:00	commande carrelage, nettoyage chantier après enduits	
15 avr. 2017	00:00	styx à limoges	
16 avr. 2017	08:00	peintures	
17 avr. 2017	08:00	peintures, bardage	
18 avr. 2017	06:00	bardage	
24 avr. 2017	04:00	rangement remise	
26 avr. 2017	08:00	carrelage	
27 avr. 2017	08:00	carrelage	
28 avr. 2017	05:00	carrelage	
2 mai 2017	04:00	électricité	
3 mai 2017	10:00	électricité	
4 mai 2017	10:00	électricité	
5 mai 2017	03:00	rabotage planches	
9 mai 2017	03:00	courses et pose planche bar	

10 mai 2017	09:00	salle de bain		
11 mai 2017	09:00	salle de bain		
12 mai 2017	09:00	salle de bain et cuisine		
<b>TOTAL</b>	924:00:00			